




**Előterjesztést készítette:** Dr. Gulyás András műszaki ügyintéző

**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester

**Melléklet:** 1. sz.: Pótmunka árajánlat Útszervíz Kft.

**Elfogadása:** egyszerű többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2026 FEBR 13	
Közreadás	2026 FEBR 13	
Polgármester	2026 FEBR 13	
Jegyző	2026 FEBR 13	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat

Képviselő-testülete **2026. február 17.** napján tartandó

rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére

### Tárgy:

**a 1109 jelű, Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km szelvényben lévő patak híd feliszapolódásának eltakarítása, pótmunka megrendelés**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2025. december 17-i ülésén döntött arról, hogy a 1109 jelű, Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km szelvényben lévő patak híd feliszapolódásának eltakarításához szükséges bruttó 5.567.680.- Ft költséget biztosítja.

A nyertes kivitelező 2026. február 9.-én jelezte, hogy a munkák megkezdésekor előre nem látható akadályba ütközött, mert a hídnylásban a fenékszint nem rendelkezik szilárd burkolattal, így a feliszapolódott, átázott hordalék mintegy 50-60 cm rétegben süllyed. Így sem kézi, sem gépi erővel a hordalék nem távolítható el.

Szükségesnek látszik a meder szakaszos feltöltése vízepítési kővel, az iszap eltávolításával egyidőben. Ez a pótmunka mintegy 37 m<sup>3</sup> kő beépítését jelenti, ami jelentős többlet-költséggel jár együtt. A vállalási díj erre nem nyújt fedezetet, és az eredeti határidő sem tartható.

A vállalkozó az 1. számú melléklet szerinti pótmunka árajánlatot adta, bruttó 3.009.900.- Ft értékben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízást adott a Piliscsaba-Szentendre közötti közút felújítás tervezésére, a tervezés folyik. A geodéziai felmérés elkészítése, a hídadatok felvétele, és a statikai vizsgálat elvégzése érdekében szükséges a Fő térnél lévő közúti híd környezetében a patakmeder, illetve a híd alatt a hídnylás mielőbbi megtisztítása.

Fentiek miatt szükséges a vállalozási szerződés módosítása, mind a vállalási díj, mind pedig a határidők tekintetében.

Figyelemmel a fentiekre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2026. (II. 17.) önkormányzati határozata**

*Döntés a 1109 jelű, Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km  
szelvényben lévő patak híd feliszapolódásának eltakarítása, pótmunka  
megrendelése tárgyában*

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a pótmunka elvégzésére a bruttó 3.009.900.- Ft-os összeget biztosítja a 2026. évi költségvetés terhére, előzetes kötelezettség-vállalás jogcímen.
2. felkéri és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítására
  - a. a vállalási díj (összesen bruttó 8.577.580.- Ft), és
  - b. a határidők (az új határidő 2026. március 31.) tekintetében.
3. felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



01/1150-1/2026

2013 Pomáz, Álmos u. 22.  
utszerviz@gmail.com

06-20/934-8518  
utkarbantartas.hu

### Pótmunka (részletezett)

#### Tisztelt Megrendelő!

A Csobánka patak híd alatti hordalék kitermeléséről szóló szerződésünk, 2026.02.09-én történt munkakezdése során az alábbi nem várt akadályba ütköztünk:

A híd alatti szakasz fenékszintje nem rendelkezik kőburkolattal, ellentétben a patak kitorkoló fej utáni szakaszával. Ez a hordalék által takarásban lévő rész nem volt látható az ajánlatteli időszakban. Ezen a részen sem munkagéppel sem egyéb módon a hordalék nem távolítható el, mivel 50-60 cm mélységig süllyed a gép és az ember is. Megoldást az jelenthet, amennyiben a híd alatti részt vízépítési kövekkel (200/400 mm) a hordalék kitermelésével egyidőben feltöltenénk. Ez jelentős többletköltséggel jár, amit a szerződésben vállalt összegből fedezni nem tudunk. Ezért a fenti pótmunkára az alábbi ajánlatot tesszük:

**Anyag: 37 m<sup>3</sup> x 16.350 Ft = 604.950 Ft**

#### Díj:

- Fuvarköltség a bányából Csobánkára, ideiglenes depóra borítás
- Rakodás kisebb méretű gépkocsira, szállítás a munkaterületre
- Munkagéppel rakodás a tehergépkocsiról az árokba (viacolorra nem borítható)
- Árokból behordás, terítés a mini rakodóval.

**Munkadíj: 1.765.050 Ft**

**Összesen: 2.370.000 Ft + ÁFA**

Kérjük szíveskedjenek mielőbbi választ adni, mivel az időjárási körülmények nagy nehézséget okoztak eddig is és várhatóan ezután is fognak. Sajnos ez kissé sziszifuszi munka, így nem kalkulálható, hogy mennyi időt vesz igénybe a munkavégzés.

Pomáz, 2026.02.10.

**ÚTSZERVIZ KFT.**  
2013 Pomáz, Álmos u. 22.  
Adószám: 25778674-2-13  
Cégsz: 13-09-183466  
utszerviz@gmail.com